

2008 YILI YAPILAN İHALELER

Kayıt No	00021
Ana Aksiyon	Hedefler
Alt Aksiyon	Altı Aylık Kalite Hedefleri
Aksiyon Tanımı	2008 Yılı 2. Dönem
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Sisteme Giren Kişi	TEOMAN GÖKSEL
Sisteme Giriliş Tarihi	26.06.2008
Yayın Tarihi	17.02.2009
Sorumlu	ŞEVKET CAN
Hatırlatma Periyodu	3
Açıklama	2008 Yılı 2. Dönem
Bilgilenecekler	ENDER HORATA ŞEVKET CAN
İş Yeri	
Tamamlanma Yüzdesi	% 95
Süreç	

Kalem Tanımı

Kalem Tanımı No	00021.2
Kalem Tipi	Bakım/Onarım
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Belediye Başkan Yardımcısı
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	Belediye Tesisleri içerisinde yer alan Huzurevi Binalarının bakım ve onarımları tamamlanarak hizmete açılır hale getirilmesi
Gerçekleşme Tarihi	23.12.2008
Yapılan İş	2 ADET 4 katlı reviiir ve yatakhaneleri binaları ,1 adet 2 katlı idari bina 8 adette çeşitli müştamilat binalarının bakım onarım ve tamiratları işi. sözleşme süresi içerisinde %10 iş rtışı yapılarak toplam maliyet 600000 ytl çıkmıştır.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	550000
Etki Yüzdesi	% 2
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.4
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	28.10.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	şehrimizin muhtelif parklarına 8 adet bekçi kulubesi yapımı
Gerçekleşme Tarihi	28.10.2008
Yapılan İş	Reşadiye, fatih,çağlayan,fevzi çakmak,barboros,caminur,girne mah parklarına 8 adet betonarme bekçi kulubesi yaptırılmıştır. yüklenici mehmet aksoy(inş.müh)
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	190000
Etki Yüzdesi	% 5
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.5
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	21.08.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	6 adet elektrikli gezinti ve temizlik aracı alımı
Gerçekleşme Tarihi	08.07.2008
Yapılan İş	24.04.2008 TARİHLİ SÖZLEŞME İLE 100.000.00 YTL BEDELİNE 6 ADET ELEKTİRİKLİ GEZİNTİ VE TEMİZLİK ARACI ALINMIŞTIR.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	100000
Etki Yüzdesi	% 5
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.6
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	200000 ton agrega alım ve nakil işi
Gerçekleşme Tarihi	23.12.2008
Yapılan İş	200.000 TON agrega alımı.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	1400000
Etki Yüzdesi	% 5
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.7
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	TEOMAN GÖKSEL
Sorumlu Birim	Belediye Başkan Yardımcısı
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	c20 hazır beton alımı
Gerçekleşme Tarihi	23.12.2008
Yapılan İş	TARSUS belediyesinin muhtelif iş sahalarındaki faaliyetlerinde kullanılmıştır.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	513530
Etki Yüzdesi	% 5
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.8
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	sürücü hizmeti alım işi
Gerçekleşme Tarihi	31.12.2008
Yapılan İş	28 adet şoför 365 gün süreli işe alınmıştır.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	355000
Etki Yüzdesi	% 4
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.9
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	20.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	parke Bordur temini ve döşeme yapım işi. 10.000 m2 8 lik parke-yol yapımı için 20.000.m2.6 lık parke kaldırım için 30 luk bordur 8 km 20lik bordur 8000m2 refuş bordur 2000m2
Gerçekleşme Tarihi	24.12.2008
Yapılan İş	10.000 m2 8 lik parke yol yapımında,20.000 m2 6 lık parke kaldırım yapımında kullanılıp,30 luk bordür 8 km ,20 lik bordür8000 m2, refuş bordür 2000m2 döşenmiştir muhtelif yerlere,daha sonra ek iş artışı 230.280 ytl lik yapılarak sürede 42 gün artırılarak 3300 m2 6 lık parke,2400 m2 8 lik parke, 2700 m bodur taşı,1500 m 20 lik bodür taşı muhtelif yerlerde kullanılmıştır.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	1151400
Etki Yüzdesi	% 5
Tamamlanma Yüzdesi	% 100
Kalem Tanımı No	00021.10
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ERCAN OKUR
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Makine İkmal Bakım Onarım Yöneticiliği
Bitiş Tarihi (P)	26.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	atölye müdürlüğüne lastikhane yanına malzeme odası ve hava kompresoru odası yapımı.
Gerçekleşme Tarihi	07.01.2009
Yapılan İş	20 m2 iki oda üzeri cinko kaplı.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	2000
Etki Yüzdesi	% 3
Tamamlanma Yüzdesi	% 100
Kalem Tanımı No	00021.11
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	SSK ÖNÜ KALDIRIM AYDINLATILMASI
Gerçekleşme Tarihi	26.09.2008
Yapılan İş	ssk hastanesi önüne 4 metrelik kaldırım aydınlatma direğinden 64 adet kullnılarak aydınlatma yapıldı.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	22400
Etki Yüzdesi	% 5
Tamamlanma Yüzdesi	% 100
Kalem Tanımı No	00021.12
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev

Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	ŞEHİTLER TEPEŞİ PARKI AYDINLATILMASI
Gerçekleşme Tarihi	08.08.2008
Yapılan İş	7 mt lik aydınlatma direği 9 adet kamelya aydınlatma 10 adet
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	5500
Etki Yüzdesi	% 2
Tamamlanma Yüzdesi	% 100
Kalem Tanımı No	00021.13
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	KASIM EKENLER CAY BAHÇESİ AYDINLATILMASI
Gerçekleşme Tarihi	08.08.2008
Yapılan İş	7 mtlik aydınlatma direği7 adet kamelya aydınlatma 6 adet
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	4100
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100
Kalem Tanımı No	00021.14
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	KALE BURCU DERESİ MUHTARLIK MUHTARLIK BİNALARI ARKA KISMININ AYDINLATILMASI.
Gerçekleşme Tarihi	05.08.2008
Yapılan İş	35 adet 4 mt lik kaldırım aydınlatma direği
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	10500
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100
Kalem Tanımı No	00021.15
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.07.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	ŞEHİR MEZARLIGI YANINA YAPILAN PARK VE MEZARLIK İÇİNİN AYDINLATILMASI.
Gerçekleşme Tarihi	05.08.2008
Yapılan İş	7 mt lik aydınlatma direği 38 adet kamelya aydınlatma 12 adet

	4 mt lik aydınlatma direği 120 adet
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	56200
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100
Kalem Tanımı No	00021.16
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.07.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	GİRNE MAH YENİ MUHTARLIK BİNASI VE ÇEVRESİNİN AYDINLATILMASI
Gerçekleşme Tarihi	10.09.2008
Yapılan İş	7 MT lik kaldırım aydınlatma direğiyle muhtarlık binası çevresi 2000 m2'lik alan aydınlatıldı.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	3500
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100
Kalem Tanımı No	00021.17
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	D-400 YAN YOL CIKIŞLARINA VE ŞEHİR İÇİ 3 KAVŞAGA FLAŞÖR KONULMASI.
Gerçekleşme Tarihi	24.12.2008
Yapılan İş	d 400 yan yol çıkışlarına 12 adet güneş enerjili flaşör takılmıştır
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	7800
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100
Kalem Tanımı No	00021.18
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	14.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	asfalt yapım işi. sıcak asfalt=53.504 ton soguk asfalt=137.000m2 km olarak karşılıkları sıcak asfalt-34,832km soguk asfalt(sati)=17.125 km yol asfaltlanacaktır
Gerçekleşme Tarihi	27.12.2008
Yapılan İş	Sıcak asfalt =53.504 ton 34.832 km yol asfaltlanmıştır soguk asfalt=137.000 m2 17.125 km yol asfaltlanmıştır. bu ihalede %20 iş artışı yapılarak 1.392.690.50 ytl ye 12.231.6 ton sıcak asfalt alınarak 12.741 km yol asfaltlanmıştır. toplam maliyet=8.356.142.98 ytl olmuştur.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	696345248
Etki Yüzdesi	% 20

Tamamlanma Yüzdesi % 100

Kalem Tanımı No	00021.19
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	21.09.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	FEN İŞLERİ müd kullanılmak üzere çimento ,inşaat demiri,ve siyah dere kumu alımı.Ekiñşah inşaat LTD STİ NE VERİLMİŞTİR.
Gerçekleşme Tarihi	21.09.2008
Yapılan İş	8 ton çimento 30 ton demir 1000m3 siyahdere kumu
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	98500
Etki Yüzdesi	% 2
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.20
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	20.08.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	İsmet paşa mah.atatürk parkı yüzme havuzuna elektrik malzemesi alımı.yüklenici firma mithat taş. sözleşme türü götürü bedel.
Gerçekleşme Tarihi	20.08.2008
Yapılan İş	DEĞİŞİK ELEKTRİK YEDEK PARÇALARI
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	40000
Etki Yüzdesi	% 2
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.21
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	20.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	kamu ulaşım müd ilave kat yapılması işi. yüklenici muzaffer kuyucu.
Gerçekleşme Tarihi	20.12.2008
Yapılan İş	KAMU ulaşım binası üstüne müd.odası,muhasebe servisi,toplantı odası,arşiv,depo ,finans müd,2 adet bay ve bayan wc, teras olmak üzere ilave inşaat yaptırılmıştır.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	68000
Etki Yüzdesi	% 2
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.22
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Bitiş Tarihi (P)	20.11.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	Mevcut yaya üst geçitlerine ilave yürüyen merdiven yapımı.sunay attila üst geçitine.yüklenici firma simya mim.müh.inş.ltd şti.anahtar teslimi,
Gerçekleşme Tarihi	20.11.2008
Yapılan İş	SUnay attila köprüsünün sag ve sol yanındaki mevcut üst geçitlere 7 mt yüksekliğinde ilave yürüyen merdiven yapılması.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	373000
Etki Yüzdesi	% 3
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.23
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	25.06.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	D 400 karayolunun kenarında kullanılmak üzere korkuluk alımı. yüklenici firma akarsas inş.
Gerçekleşme Tarihi	25.06.2008
Yapılan İş	3500 mt uzunlugunda 1.40 cm yüksekliğinde
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	93750
Etki Yüzdesi	% 2
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.24
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	02.07.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	prefabrik bina alımı baraja.yüklenici firma A kdeniz pen plastik.
Gerçekleşme Tarihi	02.07.2008
Yapılan İş	16 ADET 9 M2 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	82000
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.25
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	07.07.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	profil korkuluk alımı kale burcu deresi için.yüklenicinin adı göktay yanık.
Gerçekleşme Tarihi	04.07.2008
Yapılan İş	875 adet 1.44 uzunlugunda 0.90 genişliğinde profil yapıdır .kaleburcu deresi mevkiine
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	95000
Etki Yüzdesi	% 2
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.26
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	11.09.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	Otomosyon sistemine ilave cihaz alımı. kamera ve kayıt cihazı yüklenici firma elkor elektronik ltd şti,
Gerçekleşme Tarihi	11.09.2008
Yapılan İş	33 tane sabit kamera 3 tane 6 tb kayıt cihazı
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	275000
Etki Yüzdesi	% 4
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.27
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	16.08.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	Rasim dokur cad ve muhtelif yerlerde kullanılmak üzere profil korkuluk alımı. yüklenici firma akarkas inş.
Gerçekleşme Tarihi	16.08.2008
Yapılan İş	650 adet profil korkuluk
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	95000
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.28
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	24.09.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	D400 karayolu güney kenarında kullanılmak üzere korkuluk alımı. toplam 3500 mt uzunluğunda 1.40 yüksekliğinde.
Gerçekleşme Tarihi	24.09.2008
Yapılan İş	toplam 3500 mt uzunluğunda 1.40 cm yüksekliğinde demir korkuluk.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	93750
Etki Yüzdesi	% 2
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.29
Kalem Tipi	Satınalma
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	13.06.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	iSMET PAŞA MAH olimpik yüzme havuzunda kullanılmak üzere fiberglas su kaydıracağı alımı.yüklenici firma ASM İNŞAAT ltd şti.
Gerçekleşme Tarihi	13.06.2008
Yapılan İş	İMALATINDA polyester ve cam elyaf kullanılmış,EN-1069 NORMLARINA GÖRE

ÜRETİLMİŞTİR.su kaydıraklarının kalınlıkları 3lü (3x500x700mm)

Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	60000
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.30
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	09.09.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	vasıflı personel alımı. yüklenici firma.tarsus imar ltd şti,
Gerçekleşme Tarihi	30.09.2008
Yapılan İş	23 adet vasıflı personel
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	97000
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.31
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	teknik personel hizmet alımı 23 adet
Gerçekleşme Tarihi	30.12.2008
Yapılan İş	23 adet teknik elaman alımı.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	97000
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.32
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	31.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	KIRKLAR SIRTİ MAH.CELAL BAYAR CAD.KALDIRIM AYDINLATMA 2000 mt.
Gerçekleşme Tarihi	31.12.2008
Yapılan İş	110 ADET kaldırım aydınlatma direği kullanılarak kırklarsırtı celal bayar cad. kaldırımları aydınlatılmıştır.2000 m.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	34210
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.33
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Bitiş Tarihi (P)	15.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	istiklal cad kaldırım aydınlatma. 2000 mt
Gerçekleşme Tarihi	24.12.2008
Yapılan İş	79 adet kaldırım aydınlatma direği yle 2000 mt aydınlatma yapıldı istiklal caddesine.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	24569
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.34
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	27.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	paşalaar sekisi 3 park aydınlatması
Gerçekleşme Tarihi	24.12.2008
Yapılan İş	7 mt lik aydınlatma direklerine 250 watt cıva buharlı armatür lambası takıldı.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	13200
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.35
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	09.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	ergenekon mah. 1205 sokak kaldırım aydınlatma.
Gerçekleşme Tarihi	24.12.2008
Yapılan İş	50 adet kaldırım aydınlatma direğiyle ergenekon mah 1205 sokak aydınlatıldı.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	15550
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100

Kalem Tanımı No	00021.36
Kalem Tipi	Faaliyet/Görev
Sorumlu Kişi	ŞEVKET CAN
İşi Yapacak Kişi	
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Bitiş Tarihi (P)	15.12.2008
Statü	K
Kalem Tanımı	mersin oteli arkası kaldırım aydınlatma 1600 mt
Gerçekleşme Tarihi	24.12.2008
Yapılan İş	55 adet kaldırım aydınlatma direkleriyle 1600 mt aydınlatıldı.mersin oteli arkası.
Bütçe	0
Yapılan İş Maliyeti	17105
Etki Yüzdesi	% 1
Tamamlanma Yüzdesi	% 100